



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان آذربایجان غربی

صفحه از

شماره پرونده:

دمای تقریبی محیط: °C

محل تابلو				تک فاز []		سه فاز []		نوع هم‌بندی اضافی	پیوستگی	قابل قبول؟	نوبت بازرسی	تاریخ بازرسی	نیاز به تست مجدد؟	خلاصه ایرادات (شرح در قسمت توضیحات)	
ولتاژ در ورودی تابلو		V		پلاریته در ورودی تابلو		[]									
کلید اصلی : جریان نامی (تنظیمی)		A		قدرت قطع		kA									
امپدانس حلقه خطای فاز به زمین		Ω		PFC:		kA									
امپدانس حلقه خطای فاز به خنثی		Ω		PSC _{1φ} :		kA									
امپدانس حلقه خطای سه فاز		Ω		PSC _{3φ} :		kA									
توالی فاز در ورودی تابلوهای سه فاز				[]		[]		۵							

شماره مدار	شرح مدار	کلید خودکار / مینیاتوری			کلید جریان باقیمانده		تست پیوستگی مدار				پلارینه	امپدانس حلقه خطا و اتصال کوتاه			تست مقاومت عایقی			حفاظت جریان باقیمانده RCCB/RCBO									
		جریان نامی (جریان تنظیمی)	نوع یا تیپ	قدرت قطع	جریان نامی	جریان عامل	سطح مقطع مدار	R_1+R_2 (Ω)	R_2 (Ω)	قابل قبول؟	قابل قبول؟	زمین (Z_s)	امپدانس حلقه خطای	قابل قبول؟	PFC	PSC	ولتاژ تست	فاز + خنثی	نسبت به حفاظتی	فاز(ها) - خنثی (خطا/سبب به تجهیزات)	در $0.5I_{\Delta n}$	بررسی عدم عملکرد	زمان عملکرد در $I_{\Delta n}$ در (0/180°)	زمان عملکرد در $5I_{\Delta n}$ در (0/180°)	جریان عملکرد کلید Auto Ramp	شستی روی کلید	بررسی عملکرد با
1																			⚠								
2																			⚠								
3																			⚠								
4																			⚠								
5																			⚠								
6																			⚠								
7																			⚠								
8																			⚠								
9																			⚠								
10																			⚠								
11																			⚠								
12																			⚠								
13																			⚠								
14																			⚠								
15																			⚠								
16																			⚠								

توضیحات

بازرس تست

ناظر تاسیسات برقی

☐ رویت شد، اصلاح گردد

☐ ثبت تست‌ها بلامانع است