

شماره :	چک لیست بازرسی انشعابات آب ساختمان	 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی
تاریخ :		
پیوست :		

نام و نام خانوادگی :	آدرس :
شماره تلفن :	اشتراک :
نوع کاربری :	تعداد طبقات :
	تعداد واحد :
	قطر اشعاب آب :
	کد پرونده :

ردیف	موارد نظارتی	بله	خیر	ندارد	توضیحات
1	کنترل و بررسی اطلاعات مورد نیاز (شهرداری-گاز-برق-مخابرات) قبل و حین عملیات				
2	کنترل استاندارد بودن لوله و اتصالات و متعلقات آب و فاضلاب				
3	رعایت فاصله افقی لوله انشعاب آب با فاضلاب (حداقل 80 سانتیمتر)				
4	نصب علائم و تابلو های ایمنی ، چراغ هشدار دهنده ، حفاظ و نوار ایمنی در محل عملیات				
5	رعایت تدابیر لازم برای جلوگیری از وارد شدن هرگونه خسارتی به اشخاص				
6	تعیین مسیرهای ایمن رفت و آمد جهت جلوگیری از حوادث احتمالی برای شهروندان				
7	حفاری تراشه های مسیر انشعابات با رعایت اصول فنی و ایمنی و اتخاذ تمهیدات ایمنی لازم برای جلوگیری از ریزش کانال و رعایت اجرای چوبست در حفاری بیش از 1.5 متر				
8	رعایت محل مناسب جایگذاری کنتور و شیر قطع کن، بطوریکه در مسیر ماشین رو قرار نگرفته باشند و کنتور داخل ساختمان و با فاصله 80 سانتیمتر از درب ورودی ساختمان (امکان دسترسی برای کنتورها فراهم باشد) و شیر قطع کن در خارج ساختمان و در فاصله 50 سانتیمتر از درب ورودی ساختمان تعبیه گردند .				
9	رعایت برش آسفالت، پوشش بتنی بتن پلاک و یا موزائیک محل نصب انشعابات با دستگاه کاتر ، ضمناً تخریب آسفالت ، زیرسازی و روسازی محل به عرض 50 سانتیمتر و بطول مسیر انشعاب خواهد بود .				
10	رعایت تسطیح و رگلاژ کف تراشه و استفاده از خاک سرنندی یا خاک مناسب در پر نمودن زیر و روی مسیر انشعاب (10 سانتیمتر زیر لوله ، 30 سانتیمتر روی لوله)				
11	رعایت سوراخ کردن لوله اصلی بوسیله مته متناسب با جنس لوله شبکه موجود و ساینش انشعاب				
12	رعایت زاویه 45 درجه اتصال لوله انشعاب به شبکه موجود				
13	رعایت تحکیم بستر زیر پایه کنتور یا شیر قطع کن (سفت کاری پایه شیر قطع کن) (سفت کاری پایه شیر قطع و وصل با قطعات پیش ساخته بتنی یا بتن پلاک با تشخیص ناظر)				
14	رعایت حداقل عمق 80 سانتیمتر زیر کنتور				
15	رعایت اجرای غلاف و عایق دور لوله در مواقعی که لوله گذاری بصورت تقب باشد				
16	نصب انشعاب در شبکه بصورت مستقیم بوده و استفاده از زانو جهت تغییر مسر جریان مجاز نمی باشد .				
17	کنترل چشمی نشت آب پس از اجرای کامل انشعاب				
18	کشیدن نوار ایمنی بعد از خاک سرنندی روی مسیر انشعاب				
19	پر نمودن مسیر ترانشه ها با غرقاب تدریجی				
20	شن ریزی مسیر ترانشه ها برابر دستور دستگاه نظارت در مواقع بارندگی				
21	رعایت حمل خاکهای مازاد و نخاله های به محل بلا معارض و نظافت و پاکسازی نهایی مسیر (شامل شستشو و جاروب نمودن اطراف محل حفاری) حداکثر یک روز پس از نصب انشعاب .				
22	ترمیم و تحکیم به موقع محل کانال های پر شده که در اثر غرقاب افت کرده اند و نیز ترمیم پوشش کف پیاده رو ها اعم از موزائیک یا بتن پلاک و غیره				
23	دقت در کیفیت انجام کار در حین اجرا				

نحوه اتصال انشعاب	کروکی :
-------------------	---------

مهر و امضاء پیمانکار

ناظر آبفا

نام و امضاء مشترک