

شماره:	چک لیست بازرسی انشعابات فاضلاب ساختمان	 وزارت نیرو شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی)  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی
تاریخ:		
پیوست:		

نام و نام خانوادگی:	آدرس:
شماره تلفن:	اشتراک:
نوع کاربری:	تعداد طبقات:
نوع انشعاب فاضلاب:	تعداد واحد:
	شماره درخواست:
	کد پرونده:
	قطر انشعاب فاضلاب:

ردیف	موارد نظارتی	بلی	خیر	ندارد	توضیحات
۱	کنترل و بررسی اطلاعات مورد نیاز (شهرداری - گاز - برق - مخابرات) قبل و حین عملیات				
۲	کنترل استاندارد بودن لوله و اتصالات و متعلقات آب و فاضلاب				
۳	رعایت فاصله افقی لوله انشعاب آب با فاضلاب (حداقل ۸۰ سانتیمتر)				
۴	نصب علائم و تابلوهای ایمنی، چراغ هشدار دهنده، حفاظ و نوار ایمنی در محل عملیات				
۵	رعایت تدابیر لازم برای جلوگیری از وارد شدن هرگونه خسارت به اشخاص				
۶	تعیین مسیرهای ایمن رفت و آمد جهت جلوگیری از حوادث احتمالی برای شهروندان				
۷	اتخاذ تمهیدات ایمنی لازم برای جلوگیری از ریزش کانال و رعایت اجرای چوبست در حفاری بیش از ۱.۵ متر				
۸	رعایت محل مناسب جایگذاری سیفون (در مسیر ماشین رو قرار نگرفته و حداقلاً داخل ساختمان باشد) و از نظر کد سیفون با لوله خروجی از ساختمان مطابقت داشته باشد				
۹	رعایت برش آسفالت، پوشش بتنی، بتن پلاک و یا موزائیک محل نصب انشعاب با دستگاه کاتر. ضمناً تخریب آسفالت، زیرسازی و روسازی محل به عرض ۵۰ سانتیمتر و بطول مسیر انشعاب خواهد بود.				
۱۰	حفاری ترانشه های مسیر انشعابات با رعایت اصول فنی، ایمنی و با شیب مناسب (حداقل ۲ درصد)				
۱۱	استفاده از خاک سرنده در پر نمودن زیر و روی مسیر انشعاب (۱۰ سانتیمتر زیر لوله، ۳۰ سانتیمتر روی لوله)				
۱۲	رعایت سوراخ کردن لوله اصلی بوسیله مته گرد بر به اندازه قطر لوله انشعاب				
۱۳	رعایت خروج مواد مازادی که در اثر تعمیرات و گرد بر کردن لوله در لوله اصلی مانده اند				
۱۴	رعایت نحوه صحیح حفاری و پر کردن قسمت دراپ				
۱۵	رعایت زاویه ۴۵ درجه اتصال لوله انشعاب به شبکه موجود (رعایت زاویه دراپ)				
۱۶	رعایت تحکیم بستر زیر سیفون (بتن نگه دارنده سیفون با عیار ۲۵۰ کیلوگرم در مترمکعب)				
۱۷	حفاری محل به عرض ۵۰ سانتیمتر با توجه به متفاوت بودن عمق حفاری حداقل یک متر در مورد هر انشعاب بر اساس لوله خروجی مشترک کمترین عمق حفاری				
۱۸	رعایت حداقل عمق یک متر زیر سیفون، در صورتیکه عمق شبکه فاضلاب اجازه دهد انشعاب بایستی در پایین ترین کد ممکن نصب گردد بطوریکه نصب تمام تاسیسات مشترک به شبکه فاضلاب فراهم گردد. ضروری است که به هیچ عنوان ناودان های مالک وصل نگردد.				
۱۸	ریختن بتن در محل اتصال لوله انشعاب به شبکه فاضلاب در مورد لوله های بتنی و مسدود نمودن محل فوق با چسب یا هر وسیله مناسب در مورد لوله های پلاستیکی				
۱۹	کنترل چشمی نشست آب پس از اجرای کامل انشعاب				
۲۰	کشیدن نوار ایمنی بعد از خاک سرنده روی مسیر انشعاب				
۲۱	پر نمودن مسیر ترانشه ها با غرقاب تدریجی				
۲۲	شن ریزی مسیر ترانشه ها برابر دستور دستگاه نظارت در مواقع بارندگی				
۲۳	رعایت حمل خاکهای مازاد و نخاله ها به محل بلامعارض و نظافت و پاکسازی نهایی مسیر (شامل شستشو و جاروب نمودن اطراف محل حفاری) حداکثر یک روز پس از نصب انشعاب.				
۲۴	ترمیم و تحکیم به موقع محل کانالهای پر شده که در اثر غرقاب افت کرده اند و نیز ترمیم پوشش کف پیاده رو ها اعم از موزائیک یا بتن پلاک و غیره.				
۲۵	دقت در کیفیت انجام کار در حین اجرا				

مهر و امضاء پیمانکار

ناظر آبفا

نام و امضاء مشترک